

Projectnummer: 11300599
 Projectnaam: Rotterdam, 132 won. Wielewaal
 Bouwnummer: 0178
 Documentdatum: 19-10-2022
 Koper:
 Aantal opties: 13



Optie	Omschrijving	Prijs p/st	Orderdatum	Aantal	Totaal
Optie Opgenomen In (K)Ao Gevelwijzigingen					
0-A-0-02	Geen gevelwijzigingen	€0,00		1	€ 0,00
0-A-0-11	Geen gebruik van de opties beginnend met de cijfers 0 en 1	€0,00		1	€ 0,00
Ruwbouw Keuken					
2-D-0-10	Standaard keukenaansluitpunten	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.					
Ruwbouw Badkamer En Toilet					
2-E-0-10	Standaard sanitair in badkamer en toilet (gelijk aan pakket Royaal)	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.					
Ruwbouw Trappen					
2-G-0-22	Standaard vurenhouten trap(pen)	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
Leveren en aanbrengen van de standaard witte vurenhouten trap(pen). De boom en spil zijn dekkend geschilderd en de treden staat in de grondverf.					
Ruwbouw Elektra					
2-H-0-16	Extra dubbele wandcontactdoos	€167,00	29-08-2022	1	€ 167,00
Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. - ...					
Ruwbouw Techniek					
2-I-0-50	Verhogen warmwatertapcapaciteit van CW 4 naar CW5	€275,00	29-08-2022	1	€ 275,00
Het verhogen van de warm watertapcapaciteit van CW4 naar CW5. In de meterkast wordt een andere warmtewisselaar geplaatst die meer doorstroming heeft voor warm tapwater.					
Ruwbouw Verwarming					
2-J-0-38	Extra bedrade pulsschakelaar voor de WTW	€250,00	29-08-2022	1	€ 250,00
Er wordt een extra bedrade aansluiting aangebracht in de badkamer. Deze aansluiting wordt afgemonteerd met een pulsschakelaar ten behoeve van de bediening van de WTW.					
Ruwbouw Buiten					

Projectnummer: 11300599
 Projectnaam: Rotterdam, 132 won. Wielewaal
 Bouwnummer: 0178
 Documentdatum: 19-10-2022
 Koper:
 Aantal opties: 13



Optie	Omschrijving	Prijs p/st	Orderdatum	Aantal	Totaal
2-K-0-44	Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel	€743,00	29-08-2022	1	€ 743,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.				
	Ruwbouw Binnendeuren				
2-L-0-14	Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
	Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d.-2021.				
	Afbouw Daken				
3-B-0-10	Standaard afwerking aan de binnenzijde van de dakplaten	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
	De dakplaten van het schuine dak worden niet nader afgewerkt.				
	Afbouw Elektra				
3-H-Q-08	Standaard schakelmateriaal	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
	In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.				
	Afbouw Vensterbanken				
3-M-0-10	Standaard witte vensterbanken aanbrengen	€0,00	29-08-2022	1	€ 0,00
	In de hele woning worden standaard witte vensterbanken aangebracht van marmercomposiet. Kleur: zoals genoemd in de Technische Omschrijving.				
				Totaal:	13 € 1.435,00

Projectnummer: 11300599
Projectnaam: Rotterdam, 132 won. Wielewaal
Bouwnummer: 0178
Documentdatum: 19-10-2022
Koper:
Aantal opties: 13



Voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de SKB voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer- en minderwerken

- Tot uitvoering van meer- en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper(s) ondertekend is.
- Prijzen zijn inclusief B.T.W.
- Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
- Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle meer- en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer- en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
- Aannemer kan het meer- en minderwerk eenzijdig annuleren.
- Al de meer- en minderwerkoffertes dienen - tenzij anders vermeld - binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren.
- Indien het meer- en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatum getekend ontvangen is kan het bewuste meer- en minderwerk niet meer in opdracht genomen worden.

Alle meer- en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer- en / of minderwerken houdt automatisch accoording van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen

Handtekening

Handtekening

.....